

(別紙1)

事業報告書

| | |
|--------------|---|
| 事業名 | 障害児通所支援事業所フィールドの整備事業 |
| 申請分野 | 団体指定寄附・ <u>分野指定寄附</u> (障害者 分野) |
| 目的 | <p>※事業がどのように対象者・利用者の利便性の向上や支援につながったかなど、事業の目的を記載してください。</p> <p>耕作放棄の状態であった畑を利用して、オリーブ栽培や畑の農作業体験をしていたが、地面に大きな岩が転がっていたり、木や雑草が多くしげっていたり、フェンスもないので危険性が多くあまり活用できていなかった。</p> <p>今回 整地、整備をすることで、小さい年齢の利用者から重度心身障害の利用者も畑に来ることができるようになった。</p> <p>地面を平らに砂地にすることで、車を畑の中に入れることができ車いすの利用者も畑の中に入って他の利用者と共に過ごすことができる。</p> <p>休憩小屋も作ることで今まで、短時間の作業しかできなかったが、休憩を取り入れつつ長時間の作業もできるようになった。</p> |
| 事業実施の地域及び対象者 | <p>※実施する事業内容の対象地域、対象者数について記載してください。</p> <p>運営する放課後等デイサービスに通っている利用者 畑がある坂手地区の地域の方</p> |
| 具体的な事業内容 | <p>※実施した事業内容について、具体的に記載してください。</p> <p>整地</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地面から大きな石などを取り除き、砂を入れて平らにした。 ・用水路側が落ちると深く危険なので、岩を並べた上に砂をかぶせて、上がらないよう塀のような形にした。 ・大きな木があったが、落ち葉なども多かったので短くした。 ・道路から畑に車の乗り入れができるように砂地でスロープを作った。 <p>フェンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隣が民家や溝である為、利用者が落ちたり、砂をとぼしたりしないようフェンスをつけた。 ・また今回は撤去できなかったが大きなコンクリートの貯水槽があるのでそこにも近づかないようフェンスを立てた。 <p>小屋</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者が休憩するための小屋を建てた。日差しをあまり通さないようにUVカットの波板をつけて、椅子もつけた。 ・車いすの利用者も上げられるよう、段差を低くしている。 <p>倉庫</p> <ul style="list-style-type: none"> ・畑で使う作業道具を収納するために、倉庫を設置した。 <p>設置場所はもともと井戸があったコンクリートの床で砂地の整備の際に中に石などを入れて空間を塞ぎ、その上に設置した。</p> <p>※今回、整備事業に入ってから、風がかなり強いことが分かり小屋は木材屋の太いものに変更になった。</p> <p>また井戸の引き上げポンプの設置を考えていたが、想定していた井戸の水量がかなり少ないことが分かり、ポンプの設置は行わなかった。</p> |

| | |
|---------|---|
| 事業実施の果効 | <p>※事業の実施がどのように今後の法人活動の活性化や基盤強化につながるのかを具体的に記載してください。</p> <p>今回 整備をすることで、利用者が気軽に畑で作業ができるようになった。また地域の方からも雑草だらけの畑がきれいに整地されて景観が良くなったと喜んでいる方も多い。</p> <p>地元の方にも散歩の際に休憩してもらうことができ、整地された場所で遊ぶこともできるので、どんどん活用してもらい、今後は利用者と地域の方の交流も増えると思われる。</p> <p>今 果樹も増やしていっているので、収穫祭などを行えるようにしたい。</p> |
| 備考 | <p>※その他、特にPRしたいこと等があれば記載してください。</p> |

(注) 枠内に記入できない場合は、枠を広げて記入ください。A4版であれば、複数枚になっても結構です。

(別紙2)

事業実施のスケジュール

| 年 月 | 活動内容 | 対象者 | 参加者数 |
|-----------|--|-----|------|
| 令5年 5月 | 改修の内容について構成員、スタッフ間で検討 | | |
| 5月中旬 | 工事業者の選定、見積依頼 | | |
| 5月下旬 | 予算削減のため再見積りの依頼 | | |
| 10月 | 工事業者の決定 | | |
| 11月 | 整地工事 開始 | | |
| 12月 | フェンスの取り付け工事開始 | | |
| | 倉庫の設置 | | |
| | 小屋の設置 | | |
| | 果樹の苗植えイベント | 利用者 | 6名 |
| | ※今回の整地工事で重機が通る為、オリーブの枝を切り落としたので収穫祭は中止 きんかんとレモンの苗植えを行った。 利用者達も活動しやすい環境で楽しく過ごせた。今後も果樹を増やしていき、収穫祭をおこなえるようみんなで野菜や果物を育てていきたい。 | | |

(注1)いつ、どこで、何を、どのように、どのような体制で実施したかなどを、詳細に記載してください。

(注2)企画、準備、成果確認や実施後の振り返りなども含めて記載してください。

(別紙3)

収 支 精 算 書

【収入】

(単位：円)

| 項 目 | 金額 | 説 明 |
|------------|-------------|-------------------|
| NPO基金補助金額 | ★ 3,000,000 | |
| 自己資金計 | 181,538 | ①+②+③+④ |
| ①参加料収入 | | |
| ②会費等 | | |
| ③寄附金等 | | |
| ④その他 | | ※内容を具体的に記載してください。 |
| その他助成金等収入計 | | ①+②+③ |
| ①補助金収入 | | |
| ②委託金収入 | | |
| ③その他 | | ※内容を具体的に記載してください。 |
| その他資金収入 | | |
| 合 計 | 3,181,538 | |

(注)その他助成金等収入はNPO基金以外の助成金等を受ける予定がある場合に記載してください。

【支出】

| 項 目 | 金額 | うちNPO基金 補助金充当額 | 説 明 (使途、積算根拠等) |
|------------------|-----------|-------------------|--|
| オリーブ農園及び造成工事 | 2,481,600 | 2,481,600 | フィールドの造成費用 |
| 倉庫費用 | 184,470 | 184,470 | 組立代の割引などがあり当初より安くなった |
| 委託費(フェンス取り付け) | 98,000 | 98,000 | 約 50m、工事手間、釘、ビス、金物共 人件費日給 19600 円×5 日分 |
| 委託費(休憩小屋作成) | 98,000 | 98,000 | 工事手間、釘、ビス、金物共 人件費日給 19600 円×5 日分 |
| 木材 | 263,104 | 137,930 | 木材屋の木材 |
| クレオ丸太杭 50φ×1800 | 16,632 | 0 | フェンス用杭 |
| ACQ 丸太杭 50φ×1800 | 23,100 | 0 | フェンス用杭 |
| クレオ丸太杭 50φ×1800 | 16,632 | 0 | フェンス用杭 |
| 合 計 | 3,181,538 | ★ 3,000,000 | |

★の金額は一致するようにしてください。

(注) 補助申請事業についての収支精算額を記入してください。