

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

安全で安心して利用できる公園づくりの推進（防災・安全）

交流推進課
保健体育課
都市計画課

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

事後評価書

令和6年10月4日

計画の名称	安全で安心して利用できる公園づくりの推進（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	香川県
計画の目標			

公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新を計画的に実施し、適切な公園施設の管理を行うことにより、公園利用者の安全・安心を確保する。

1. 事業効果の発現状況：十分な効果があった

公園施設長寿命化計画に基づき、計画期間中に改築・更新を予定していた全5箇所（5公園）の公園において施設の改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心を確保した。

計画の成果目標（定量的指標）	公園施設長寿命化計画に基づく改築・更新済公園数の増加													
定量的指標の定義及び算定式														
										定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考	
										当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)			最終目標値 (R6末)
改築・更新が必要な公園の対策実施率 対策実施率=改築・更新済公園数/改築・更新予定公園数										目標値： 0%	40%	100%	100.0%	目標値 5公園/5公園=100% 達成値 5公園/5公園=100%
										達成値： -	-	-		進捗率 (事業費ベース)
全体事業費	合計 (A+B+C)	515百万円	A	515百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		-	進捗率 (事業費ベース)	92%	
実施事業費	合計 (A+B+C)	475百万円	A	475百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		-			

交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考	
									R2	R3	R4	R5	R6					
A12-001	公園	一般	香川県	直接	香川県	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築・更新4公園	高松市外2市						453	430	95%	予算が確保できなかった (単独費対応)	
A12-002	公園	一般	香川県	直接	香川県	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽化対策)	緊急な対策が必要な公園施設の改築・更新2公園	坂出市外1市						28	28	100%		
A12-003	公園	一般	香川県	直接	香川県	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の変更	高松市外2市						34	17	51%	予算が確保できなかった (単独費対応)	
										合計					515	475	92%	
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考	
									R2	R3	R4	R5	R6					
C 効果促進事業(該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考	
									R2	R3	R4	R5	R6					
その他関連する事業(該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考	
									R2	R3	R4	R5	R6					

要素事業の事業進捗

計画どおり進捗

- ・予算確保が十分でなかった部分については単独費で対応し、計画どおり進捗している。

2. 今後の方針

継続

- ・公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を引き続き実施し、適切な公園施設の管理を行うことにより、公園利用者の安全・安心を確保する。
- ・計画目標どおりの予算確保に努める。

事後評価書参考資料

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

安全で安心して利用できる公園づくりの推進（防災・安全）


交流推進課
保健体育課
都市計画課

位置図

【事業主体:香川県】

- A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業
- A12-002 公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老化対策)
- A12-003 公園施設長寿命化計画策定調査

- :施設の改築更新
- :長寿命化計画の変更



事業概要


■ 今回事業の概要(施設の改築・更新、長寿命化計画の変更)

① 公園施設ごとの健全度調査(点検の実施)


- ベンチや休憩所などの公園施設について、劣化や損傷状況を目視で現地点検し、健全度を4段階に分類

② 健全度調査結果を踏まえて長寿命化計画を策定(概ね10年間)

ア ライフサイクルコストの縮減の検討



イ 更新・修繕費の平準化



ア及びイを考慮して年度毎の更新・修繕する施設を決定

長寿命化計画の策定・変更

必要に応じ適宜見直し変更

③ 長寿命化計画に基づく施設の改築・更新工事の実施

施設の改築・更新

事業概要

事業名	公園名	今回事業内容	事業実施 公園数	進捗率
公園施設 長寿命化 対策支援 事業	栗林公園	休養施設改築、橋梁更新等	5公園 (5公園)	100%
	琴弾公園	園路舗装更新		
	瀬戸大橋記念公園	休養施設改築		
	丸亀総合運動公園	自動火災報知設備更新、非常放送設備更新、空調設備更新		
	さぬき空港公園	噴水設備更新		
公園施設 長寿命化 計画策定 調査	瀬戸大橋記念公園	長寿命化計画変更	3公園 (3公園)	100%
	香川県総合運動公園	長寿命化計画変更		
	丸亀総合運動公園	長寿命化計画変更		


上段:計画
(下段:実績)

事業概要 公園施設の改築・更新(5公園)

■ 栗林公園 えんげつきょう 偃月橋 更新



【整備前】木製橋梁の腐食・破損




【整備後】

■ 瀬戸大橋記念公園 こくげつてい 刻月亭 改築



【整備前】壁面の亀裂




【整備後】

事業概要 公園施設の改築・更新(5公園)

■ 丸亀総合運動公園 非常放送設備 更新



【整備前】非常用放送設備(スピーカー)の故障




【整備後】

■ さぬき空港公園 噴水設備 更新



【整備前】ポンプ設備の劣化・故障



【整備後】

事業概要 長寿命化計画の変更(3公園)

■ 瀬戸大橋記念公園



■ 香川県総合運動公園



■ 丸亀総合運動公園



※現在計画変更中(R6年度中完了予定)