

土地改良事業計画書

1. 目 的

本地区の水路を整備することにより農業の振興、農業用水の安定供給と集落及び地域の活性化を図る。

2. 地域、地籍及び現況

(1) 所 在 高松市西山崎町 地内

(2) 地 積 受益面積 2.5 ha 関係戸数 16 戸

(3) 現 況 当地区は、高松市西山崎町の中央部に位置した、水田地帯であり、水稻が中心の営農であり、地区の水路は、主要幹線水路であるが勾配不均整な上、コンクリートの劣化が見られる為、漏水が顕著に現れるなど、円滑な配水に苦慮している。併せて、大雨時等には放流にも支障をきたしている。

3. 一般計画

- ・ 本地区の1戸当たり平均耕作面積は、16アールで生産基盤が未整備である。
- ・ 水路の整備をすることにより、地域農業の振興と生産性向上のため、維持管理の軽減を図る。
- ・ 県道44号と国道32号とに囲まれた水田地域であり、緑豊かな田園地帯であることから、周辺の環境に配慮した整備とする。

4. 主要工事計画

(1) 水路延長 150 m 起点：高松市西山崎町970-1

終点：高松市西山崎町976-1

(2) 水路断面 $B = 0.30 \text{ m} \times H = 0.3 \text{ m}$

(3) 構 造 三面コンクリート水路

5. 付帯工事計画

該当なし

6. 工事の着工及び完了予定期間

着 工 令和8年10月1日

完 了 令和9年3月31日

7. 環境との調和への配慮

本地区における環境との調和への配慮は、自然の生態系を保全しつつ、農地の持つ多面的機能や自然環境を維持するよう整備を進める。

8. 本施設の維持管理

本施設の維持管理については、小田奈良須両池土地改良区において管理する。

9. 事業費の総額及び内容

(1) 事業に要する費用

区 分	金 額 (千円)	備 考
工 事 費	15,316,40	
用地買収補償費	-	
測 量 試 験 費	1,683,60	
工 事 雑 費	-	
事 務 費	-	
計	17,000	10a当りの事業費 680,000 円

(2) 資金計画

区 分	金 額 (千円)	備 考
補助金	国 補 助 金	-
	県 補 助 金	8,840
	市 補 助 金	7,650 事業費の45%
	小 計	16,490
地元負担金	受益者負担金	510
	借 入 金	- 農林漁業資金 利率 償還期間 賦課基準
	小 計	510
計	17,000	

10. 事業効果

区 分	金 額 (千円)
作 物 生 産 効 果	2,003
維持管理節減効果	143
走行費用節減効果	0
そ の 他	-
年 総 増 加 額 計	2,146
廃 用 損 失 額	-

n : 40 総合耐用年数
T : 1 事業着手から効果発生年数
i : 0.04 割引率
資本還元率 : $i (1+i)^n / (1+i)^n - 1$
建設利息率 : $0.03 \times 0.4 \times 0.065 \times T$
農家負担率 : 0.03

$$\begin{aligned}
\text{妥当投資額} &= \text{年総増加額計} \div [\text{資本還元率} \times (1 + \text{建設利息率})] - \text{廃用損失額} \\
&= 2,146 \div \{ 0.0505 \times (1 + 0.0008) \} - 0 \\
&= 42,495
\end{aligned}$$

$$\text{投資効率} = \text{妥当投資額} \div \text{総事業費} = 42,495 \div 17,000 = 2.49$$

※投資効率の基準値は1.00以上とする。

11. 計画図

(1) 位置図

別紙のとおり

(2) 平面図

別紙のとおり

(3) 標準断面図

別紙のとおり

事業主体	小田奈良須両池土地改良区			作付状況及び計画	
地区名	上所下	地区		現況	計画
事業費	17,000	千円	表	1.5	1.9
工種	水路		裏	1.2	1.6
工事延長	150	m	果樹・工芸作物	0.0	0.0
受益戸数	16	戸	フェック表	OK	OK
受益面積	2.5	ha		OK	OK
内樹園地		ha		OK	OK
維持管理費	2,300	円/10a			



④チェックでコメントが出ると作付状況を見直す。

番号	表・裏	作物名	現況	計画	増△減	増加純益額	増加純益額	増加純益額	効果要因
			① ha	② ha	③=①-② ha	④ 円/10a	円	(合計) 円	
1	表	水 稲	1.0	1.2	0.2	56	0	0	②×④干害防止効果
						166,104	1,162,000		②×④田畑輪換
2	表	きゅうり	0.5	0.7	0.2	206,870	413,000	1,575,000	③×④作付面積増
						1,804	16,000		②×④田畑輪換
3	裏	小麦	0.7	0.9	0.2	0	0	16,000	③×④作付面積増
						44,192	309,000		②×④田畑輪換
4	裏	ブロッコリー	0.5	0.7	0.2	51,800	103,000	412,000	③×④作付面積増
							計	2,003,000	

[illegible]

上 所 下 地 区

平面図 S=1:1000



上 所 下 地 区

水路工 L=150m

