

# 第1回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 平成29年7月30日（日）13時～  
場所 ホテル京阪京都グランデ 2階 光林

## I. 開会

## II. 座長の選任

## III. 審議・報告事項

### 1. 豊島事業関連施設の撤去等

- (1) 各種工事の計画策定及び実施とフォローアップ委員会並びに両検討会の関係（審議）
- (2) 平成29年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概要（報告）

### 2. 処分地内の施設等の撤去等の実施状況

- (1) 豊島の間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設並びに直島の間処理施設の撤去等の実施状況（報告）
- (2) 排水路や橋梁式新設運搬路等の撤去工事の状況（報告）
- (3) 坂出スラグステーションの撤去工事の状況（報告）

### 3. 処分地内の地下水等対策と安全対策に伴う応急的な整地（審議）

### 4. 西井戸及び承水路並びに貯留トレンチ等の撤去工事（審議）

### 5. 専用栈橋及び周辺設備の撤去工事に関する検討（審議）

### 6. 北海岸遮水壁沿いのトレンチドレーンの撤去工事に関する検討（審議）

## IV. 閉会

## 第2回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 平成30年1月14日（日）13時～

場所 ホテル京阪京都グランデ 2階 光林

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 平成29年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（報告）
2. 各施設等の撤去等の実施状況
  - （1）豊島中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設並びに直島中間処理施設の撤去等の実施状況（その2）（報告）
  - （2）排水路や橋梁式新設運搬路等の撤去工事の状況（その2）（報告）
  - （3）処分地内の地下水等対策と安全対策に伴う応急的な整地の状況（報告）
  - （4）坂出スラグステーションの撤去工事の状況（その2）（報告）
3. 専用栈橋の撤去に関する検討（審議）
4. 北海岸遮水壁沿いのトレンチドレーンの撤去に関する検討
  - （1）トレンチドレーン砕石の摩砕洗浄試験の最終結果（報告）
  - （2）トレンチドレーン砕石の再生利用の検討（審議）

### III. 閉会

## 第3回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 平成30年3月18日（日）13時～

場所 TKPガーデンシティ京都 2階 睡蓮

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 専用栈橋の存置期間の延長に伴う豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の今後の主な工事の概要の改訂（審議・報告）
2. 平成29年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その2）（報告）
3. 各施設等の撤去等の実施状況
  - （1）豊島中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設並びに直島中間処理施設の撤去等の実施状況（その3）（報告）
  - （2）橋梁式新設運搬路の撤去工事の状況（その3）（報告）
  - （3）処分地内の地下水等対策と安全対策に伴う応急的な整地の状況（その2）（報告）
  - （4）坂出スラグステーションの撤去工事の状況（その3）（報告）
4. 豊島中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の撤去等報告書の目次案（審議）

### III. 閉会

## 第4回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 平成31年3月2日（土）13時～

場所 TKPガーデンシティ京都 2階 睡蓮

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 平成30年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の予定（報告）
2. 平成30年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（報告）
3. 直島中間処理施設の撤去等の実施状況（その4）（報告）
4. 直島専用棧橋の撤去
  - （1）直島専用棧橋撤去工事の実施状況の概況（報告）
  - （2）直島専用棧橋撤去工事の実施計画（審議）
5. 豊島事業関連施設の撤去等報告書目次案  
～中間保管・梱包施設及び特殊前処理施設並びに直島中間処理施設～（審議）

### III. その他

1. 「豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会に係る持ち回り審議のガイドライン」  
（報告）
2. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の完了に向けての今後の対応と課題（豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会永田委員長提案、意見聴取）

### IV. 閉会

## 第5回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和元年9月6日（金）13時～

場所 TKPガーデンシティ京都 2階 睡蓮

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 令和元年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の実施状況及び予定（報告）
2. 豊島処分地内関連施設の撤去時期の見直し（審議）
3. 令和元年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（報告）
4. 直島専用棧橋の撤去等の実施状況（その5）（報告）
5. 豊島内施設撤去関連工事第I期等報告書（案）（審議）  
～豊島中間保管・梱包施設及び特殊前処理施設並びに直島中間処理施設の撤去等～
6. 豊島内施設撤去関連工事第I期等報告書目次案（審議）  
～直島専用棧橋の撤去～

### III. 閉会

## 第6回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 令和元年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の実施状況（報告）
2. 令和元年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（報告）
3. 豊島専用棧橋の調査の状況（報告）
4. 高松スラグステーションの撤去工事（審議）
5. 豊島事業関連施設の撤去についての第I期工事等に関する報告書  
～豊島の間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設  
並びに直島の間処理施設及び専用棧橋の撤去等～（案）（審議）

### III. 閉会

## 第8回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和2年11月3日（火） 13時～

場所 リーガホテルゼスト高松 2階 エメラルド

### I. 開 会

### II. 審議・報告事項

1. 第6回撤去等検討会持ち回り審議(R2.4.6 資料送付、4.23 決定事項の報告)並びに同第7回(R2.7.20 資料送付・8.12 決定事項の報告)の報告(報告)
2. 令和2年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の実施状況及び予定(報告)
3. 高松スラグステーションの撤去工事の実施状況(報告)
4. 豊島専用棧橋の補修作業の実施状況(報告)
5. 今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本方針(審議)
6. 豊島内関連施設の撤去についての第Ⅱ期工事に関する検討(審議)
7. 豊島事業関連施設の撤去についての第Ⅰ期工事等に関する報告書  
～豊島の間接保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設  
並びに直島の間接処理施設及び専用棧橋の撤去等～(案)(審議)

### III. 閉 会

# 第9回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和3年3月25日(木) 11時00分～

## I. 開会

## II. 審議・報告事項

1. 令和2年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の実施状況(報告)
2. 「今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本計画」の策定(審議)
3. 各種ガイドライン及びマニュアルの策定(審議)
  - (1) 各種ガイドラインの策定
    - ① Ⅲ. 1 第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保ガイドライン
    - ② Ⅲ. 2 第Ⅱ期工事等における設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別の確認と払出し・処理委託ガイドライン
    - ③ Ⅲ. 3 第Ⅱ期工事等における解体撤去時における環境保全対策ガイドライン
    - ④ Ⅲ. 4 第Ⅱ期工事等における施設の撤去等に係る環境計測ガイドライン
  - (2) 各種マニュアルの策定
    - ① Ⅲ. 1-1 第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保マニュアル
    - ② Ⅲ. 2-1 第Ⅱ期工事等における設備等の解体・分別マニュアル
    - ③ Ⅲ. 2-2 第Ⅱ期工事等における施設撤去廃棄物等の分別の確認と払出し・処理委託マニュアル
    - ④ Ⅲ. 3-1 第Ⅱ期工事等における解体撤去時における環境保全対策マニュアル
    - ⑤ Ⅲ. 4-1 第Ⅱ期工事等における施設の撤去等に係る環境計測マニュアル
    - ⑥ Ⅲ. 5 第Ⅱ期工事等における情報の収集、整理及び公開マニュアル
    - ⑦ Ⅲ. 6 豊島の島内道路を活用した廃棄物等の輸送・運搬に関するマニュアル(策定済み・追加)
4. 豊島廃棄物等処理関連施設の第Ⅱ期工事に関する撤去手順(案)(審議)
5. 令和3年度に実施・検討する豊島廃棄物処理関連施設の撤去工事の概要(審議)
6. 令和3年度の環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針(審議)
7. 豊島事業関連施設の撤去についての第Ⅰ期工事等に関する報告書  
～豊島の間接保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設  
並びに直島の間接処理施設及び専用棧橋の撤去等～(案)(審議)

## III. 閉会

# 第10回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和3年5月21日（金）14時00分～

## I. 開会

## II. 審議・報告事項

1. 第11回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会での決定事項（報告）
  - （1）令和3年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要
  - （2）令和3年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針等について
2. 令和3年度に実施あるいは検討する撤去工事等の実施状況の概況（報告）
3. 第1回遮水機能の解除に係る工法等の検討WGの報告と今後の予定（報告）
4. 処分地内の雨水の集水・貯留・排除施設の撤去及び処分地外周からの雨水の集水・排除施設（上流側の排水路）の撤去に関する基本計画書（案）（審議）
5. 各種ガイドライン及びマニュアルの改訂（審議）
  - （1）各種ガイドラインの改訂
    - ① Ⅲ. 1 第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保ガイドライン
  - （2）各種マニュアルの改訂
    - ① Ⅲ. 1-1 第Ⅱ期工事等における作業従事者の安全確保マニュアル
    - ② Ⅲ. 3-1 第Ⅱ期工事等における解体撤去時における環境保全対策マニュアル
    - ③ Ⅲ. 4-1 第Ⅱ期工事等における施設の撤去等に係る環境計測マニュアル

## III. 閉会

# 第11回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和3年7月15日（木）10時30分～

## I. 開会

## II. 審議・報告事項

1. 令和3年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その2）（報告）
2. 遮水機能の解除に係る工法等の検討WGにおける検討結果に関する報告（審議）
  - （1）遮水壁及び新設鋼矢板の引抜き工法の整理
  - （2）鋼矢板の引抜き・削孔併用における施工手順の検討
3. 遮水機能の解除工事に係るガイドライン及びマニュアルの作成（審議）
  - （1）遮水機能の解除工事に係るガイドライン
  - （2）遮水機能の解除工事マニュアル
4. 処分地内の雨水の集水・貯留・排除施設及び処分地外周からの雨水の集水・排除施設（上流側の排水路）の撤去工事に関する手続き状況と実施計画書（案）の作成（審議）
  - （1）処分地内の雨水の集水・貯留・排除施設の撤去工事
  - （2）処分地外周からの雨水の集水・排除施設（上流側の排水路）の撤去工事
5. 令和3年度に実施する撤去工事に関する基本計画書（案）（審議）
  - （1）遮水壁近傍地下水の集水・貯留・送水施設の撤去工事
  - （2）その他地下水の集水・貯留・送水施設（集水井）の撤去工事
  - （3）高度排水処理施設及び関連施設の撤去工事
  - （4）簡易地下水処理施設の撤去工事
  - （5）処分地内の雨水の集水・貯留・排除施設（西井戸）及びその他施設（高度排水処理施設周辺の処分地内道路）の撤去工事

## III. 閉会

## 第12回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和3年9月26日（日）10時00分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 令和3年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その3）（報告）
2. 豊島廃棄物等処理関連施設の第Ⅱ期工事に関する撤去手順における改訂（審議）
  - 第Ⅱ期工事の条件整理等の表と第Ⅱ期工事の撤去手順の表の修正 —
3. 令和3年度に実施する撤去工事等に関する手続き状況と実施計画書（案）の作成（その2）（審議）
  - （1）③-2 その他地下水の集水・貯留・送水施設（集水井）の撤去工事
  - （2）④高度排水処理施設及び関連施設並びに⑤簡易地下水処理施設の撤去工事
  - （3）①-4 処分地内の雨水の集水・貯留・排除施設（西井戸）並びに⑥-4 その他施設（高度排水処理施設周辺の処分地内道路）の撤去工事
4. 令和3年度に実施する撤去工事等に関する基本計画書（案）の作成（その3）（審議）
  - （1）⑨遮水機能の解除関連工事並びに②遮水壁近傍地下水の集水・貯留・送水施設の撤去工事
  - （2）⑥-2 その他施設（ベルトコンベア）の撤去工事
  - （3）⑥-3 その他施設（豊島専用棧橋）の撤去工事
5. 令和3年度中に発生する施設の解体撤去物等の数量の推定とその搬出への対応（審議）
6. 第Ⅱ期工事等における施設の解体撤去物等の海上輸送マニュアルの作成（審議）
7. 今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本計画の改訂（審議）
8. その他
  - （1）豊島廃棄物等処理施設撤去等事業における新型コロナウイルス陽性者の発生に伴う対応（報告）

### III. 閉会

## 第13回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和3年11月26日（金）14時00分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 令和3年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その4）（報告）
2. 令和3年度に実施する撤去工事の施工状況（報告）
3. 令和3年度に実施する撤去工事等に関する手続き状況と実施計画書（案）の作成（その3）（審議）
  - ⑨遮水機能の解除関連工事並びに②遮水壁近傍地下水の集水・貯留・送水施設の撤去工事 —

### III. 閉会

## 第14回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和4年1月28日（金）14時00分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 令和3年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その5）（報告）
2. 令和3年度に実施する撤去工事の施工状況（その2）（報告）
3. 令和3年度に実施する撤去工事等に関する手続き状況と実施計画書（案）の作成（その4）（審議）  
— ⑥-2 その他施設（ベルトコンベア）の撤去工事 —
4. 遮水壁の引抜き跡を活用した土堰堤の地質調査計画（審議）
5. 第Ⅱ期工事等における施設の解体撤去物等の海上輸送マニュアルの改訂（審議）

### III. 閉会

# 第15回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和4年3月11日（金）14時00分～

## I. 開会

## II. 審議・報告事項

1. 令和3年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その6）（報告）
2. 令和3年度に実施する撤去工事の状況（その3）（報告）
3. 令和3年度に実施する撤去工事等に関する手続き状況と実施計画書（案）の作成（その5）（審議）  
— ⑥-3 その他施設（豊島専用棧橋）の撤去工事 —
4. 「豊島専用棧橋の撤去工事の開始後における豊島の島内道路を活用した廃棄物等の輸送・運搬に関するマニュアル」の作成（審議）
5. 上記に伴う関連規定の改訂（審議）
  - （1）「今後の豊島廃棄物等処理関連施設の撤去等に関する基本計画」の改訂（その2）
  - （2）第Ⅱ期工事等での各種ガイドライン及びマニュアルの改訂（その2）

## III. 閉会

# 第16回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和4年8月5日（金）10時00分～

## I. 開 会

## II. 審議・報告事項

1. 第14回及び第15回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会での決定事項（報告）
  - （1）令和4年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要
  - （2）令和4年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針
  - （3）処分地の整地工事に関する基本方針
2. 令和4年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その1）（報告）
3. 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その4）（報告）
4. 「豊島廃棄物等処理関連施設の第Ⅱ期工事に関する撤去手順」についての改訂（その2）（審議）  
— 第Ⅱ期工事の条件整理等の表と第Ⅱ期工事の撤去手順の表の修正 —
5. 豊島処分地の引き渡し時の詳細図面の決定（意見聴取）
6. 令和4年度に実施する撤去工事等に関する基本計画書（案）の作成（審議）
  - （1）その他地下水の集水・貯留・送水施設（③-1 揚水井）及び⑧地下水の観測施設（観測井）の撤去工事
  - （2）その他地下水の集水・貯留・送水施設（③-3 貯留トレンチ、③-4 新貯留トレンチ）及び処分地外周からの雨水の集水・排除施設（⑦-2 下流側の排水路）の撤去工事
  - （3）その他施設（⑥-1-1 積替え施設（上部））の撤去工事
  - （4）その他施設（⑥-1-2 積替え施設（下部）、⑥-1-3 トラックスケール、⑥-4-2 処分地内道路部（積替え施設周辺））の撤去工事
  - （5）⑩処分地の整地関連工事（地下水の自然浄化対策の実施期間）、その他施設（⑥-4-4 導水管呑口部）及び⑪地下水浄化関連の改修工事
7. 遮水機能の解除工事における鋼矢板引抜きに関する中間報告（審議）

## III. 閉 会

## 第17回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和4年10月9日（日）14時00分～

### I. 開 会

### II. 審議・報告事項

1. 令和4年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その2）（報告）
2. 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その5）（報告）
3. 令和4年度に実施する撤去工事等に関する手続き状況と実施計画書（案）の作成（審議）
  - （1）その他地下水の集水・貯留・送水施設（③-1 揚水井）及び⑧地下水の観測施設（観測井）の撤去工事
  - （2）その他地下水の集水・貯留・送水施設（③-3 貯留トレンチ、③-4 新貯留トレンチ）及び処分地外周からの雨水の集水・排除施設（⑦-2 下流側の排水路）の撤去工事
  - （3）その他施設（⑥-1-1 積替え施設（上部））の撤去工事
  - （4）その他施設（⑥-1-2 積替え施設（下部）、⑥-1-3 トラックスケール、⑥-4-2 処分地内道路部（積替え施設周辺））の撤去工事
  - （5）⑩処分地の整地関連工事（地下水の自然浄化対策の実施期間）、その他施設（⑥-4-4 導水管呑口部）及び⑪地下水浄化関連の改修工事
4. 遮水機能の解除工事における鋼矢板引抜きに関する実施報告書（審議）
5. 豊島事業関連施設の撤去についての第Ⅱ期工事等に関する報告書目次案（審議）  
～豊島の高度排水処理施設及び専用栈橋の撤去、遮水機能の解除、処分地の整地関連（地下水の自然浄化対策の実施期間）等～
6. その他
  - （1）豊島処分地の引き渡し時の詳細図面に関する廃棄物対策豊島住民会議と県の合意及び豊島事業関連施設の撤去等検討会の付帯意見への対応（報告）

### III. 閉 会

# 第18回豊島事業関連施設の撤去等検討会次第

日時 令和5年3月26日（日）10時00分～

## I. 開 会

## II. 審議・報告事項

1. 第17回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会での決定事項（報告）
  - (1) 豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会に関する令和5年度以降の対応方針
2. 令和4年度に実施あるいは検討する撤去工事等の概況（その3）（報告）
3. 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その6）（報告）
4. 豊島事業関連施設の撤去についての第Ⅱ期工事等の完了に関する現地確認（報告）
5. 豊島事業関連施設の撤去についての第Ⅱ期工事等の完了確認（審議）
6. 「豊島事業関連施設の撤去についての第Ⅱ期工事等に関する報告書」の作成と公開（審議）  
～ 豊島の高度排水処理施設及び専用栈橋の撤去、遮水機能の解除、処分地の整地関連（地下水の自然浄化対策の実施期間）等 ～

## III. 閉 会