

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
16999-2024-9211-100-004	小豆総合事務所(土改)	令和6年12月24日変更契約	土庄西部地区 西条農道舗装工事	小豆郡土庄町	舗装工事	施工延長 411m 舗装工 上層路盤工 1860m2 表層工 1860m2 安全施設工 1式 工事期間 ( 〃 ~令和7年1月16日) 令和6年9月25日~令和7年2月28日	令和6年9月25日~令和7年2月28日	20,814,200	20,790,000	23,758,900	安全施設について警察と協議した結果、不足箇所があったため追加する。また、土庄町と協議の結果、町道の舗装復旧を行うこととなった。 上記理由により、増額変更するとともに、工期を43日間延長する。	小豆郡土庄町上庄641-1 株式会社トミン 丹生 兼嗣
16999-2024-9211-100-006	小豆総合事務所(土改)	令和6年12月17日変更契約	池田地区 池田バイパス舗装復旧その4工事	小豆郡小豆島町	舗装工事	舗装工 アスファルト舗装工(密粒度アスコン t=5cm) 891m2	令和6年10月8日~令和7年1月14日	9,950,600	9,570,000	9,967,100	影響部の既設舗装厚を確認した結果、想定よりも厚かったため、舗装版取壊し及び処分費を増やす。 上記理由により、請負金額を増加する。	小豆郡小豆島町片城甲44-210 香川舗道株式会社 片山 佑介
16706-2023-9087-100-001	東讃土地改良事務所	令和6年12月19日変更契約	田中北部地区 ほ場整備その7工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 2.9ha 道路工 4.0m 433m 排水路工 SF300, SF400, LF1500×800 462m 用水管工 φ150mm 0m	令和6年3月22日~令和7年3月17日	55,987,800	55,550,000	67,702,800	埋蔵文化財調査結果により、掘削が制限されたほ場について、区画割を変更する。 排水路工について、地元関係者との協議に基づき、水路断面及び延長を変更する。 施工業者の提案により、ICT施工に係る起工測量及び設計データ作成費用を計上する。 土木工事設計労務単位の運用に係る特例措置に基づき、労務単価を変更する。 上記理由により、請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	さぬき市大川町田面65 株式会社松尾総合土木 川北 壽雄
16706-2024-9006-100-003	東讃土地改良事務所	令和6年12月19日変更契約	県営田中北部地区ほ場整備その8工事	木田郡三木町	土木一式工事	区画整理工 整地工 1.3ha 道路工 B=4.0m 338m 排水路工 SF300, SF400, LF1500×800 462m 用水管工 φ150mm 317m	令和6年8月8日~令和7年2月13日	36,421,000	36,421,000	33,343,200	町道舗装本復旧工について、仮復旧の沈下状況を鑑み、施工時期を変更することから施工量を減じる。 2号道路及び19号道路の砂利舗装工について、次工事施工時に破損のおそれがあることから、当該路線の施工量を減ずる。 上記理由により、請負金額を減額する。	木田郡三木町下高岡3995-2 株式会社谷井建設 谷井 真友
16706-2024-9034-100-001	東讃土地改良事務所	令和6年12月24日変更契約	白鳥東地区排水機補修工事	東かがわ市松原	機械器具設置工事	排水機補修工事 排水機補修(水中ポンプ) 口径φ900mm 1台	令和6年7月9日~令和7年3月14日	35,863,300	35,200,000	22,535,700	No.3ポンプ用電動機については分解整備を計画していたが、工場点検の結果、保護ケースの老朽状況から分解整備を行うと再組立できない可能性が高いとの報告を受けたため、外部補修のみを実施することとし、請負金額を減ずる。	高松市林町2507-2 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 恒石 新治
16706-2024-9082-100-001	東讃土地改良事務所	令和6年12月11日変更契約	奥晴西上池改修その2工事	東かがわ市掃来	土木一式工事	ため池改修 堤体工 80m 掘削 1427m3 抱土 45m3 さや土 298m3 懸ブロック 132m2 取水施設工(管理用階段) 1式 洗水柱工(防護柵) 1式	令和6年6月13日~令和7年1月31日	49,644,100	47,850,000	43,230,000	仮設工の舗装復旧において、他工事より対応することとなったため、舗装復旧を減とする。残土処分において、下池龍池表面盛土に流用するため処分費の減とする。 下池龍池における埋立地において、管理しやすい跡地広場・法面・排水路等の処理について、東かがわ市及び地元関係者との協議に不測の日後を要した。 上記理由により、工事請負金額を減額すると共に工期を42日間延長する。	木田郡三木町大字井戸2762-3 株式会社小片建設 小片 憲行
16712-2024-9039-100-006	中讃土地改良事務所	令和6年12月16日契約	県営丸亀南部地区浦池改修工事	丸亀市飯山町東小川	土木一式工事	堤体工 45.0m 掘削 884m3 盛土 826m3 (鋼土431m3、抱土395m3) 法面保護工(張ブロック) 185m2 取水施設工 1箇所 底層管 HPφ300 23.0m 取水管 DCPφ350 23.3m	令和6年12月20日~令和7年3月28日	48,792,700	48,730,000	48,730,000		普通寺市備前町500-1 大企建設株式会社 白川 等
16712-2024-9081-100-006	中讃土地改良事務所	令和6年12月11日変更契約	県営普通寺地区瓦谷新池改修その2工事	普通寺市普通寺町	土木一式工事	堤体工 54.7m 掘削 453m3 盛土 1138m3 (鋼土613m3、抱土436m3、箱土89m3) 護岸ブロック 12.9m2 懸ブロック 44.7m2 取水施設工 1式 底層管(プレキャスト底層φ600) 17.5m	令和6年8月30日~令和7年2月5日	29,690,100	28,600,000	31,141,000	次期工事を着手するまでの出水に備え、洪水調整機能を早期発現させるため、スルースバルブ等を追加施工し、臨機応変に放流できるようにする。 加えて、放流を安全に流下させるため、下流側のL型水路の施工延長を増とする。 上記理由により、工事請負金額を増額するとともに、工事期間を50日間延長する。	普通寺市中村町1937-2 株式会社小片建設 小片 亮平
16712-2024-9087-100-002	中讃土地改良事務所	令和6年12月23日変更契約	県営坂出北部地区丘浜水路改修その3工事	坂出市高屋町	土木一式工事	施工延長 150m ソケット式フリューム 700×1000 150m	令和6年8月13日~令和7年1月10日	20,968,200	19,305,000	19,020,100	既設暗渠排水管の復旧について、現地確認の結果、対象量を減とする。 上記理由に伴い、請負金額を減額する。	坂出市室町1-1-3 株式会社福本組 福本 善一
16712-2024-9201-100-001	中讃土地改良事務所	令和6年12月12日変更契約	県営まんのう地区道上池改修その1工事	仲多度郡まんのう町	土木一式工事	堤体工 64m 掘削 1216m3 盛土(鋼土308m3、抱土111m3) 419m3 取水施設工 1式 底層管(ヒューム管φ300) 19.5m	令和6年6月12日~令和6年12月18日	29,001,500	27,591,300	28,095,100	・数量の異同は現地精査による。 上記理由に伴い、請負金額を増額する。	仲多度郡まんのう町吉野1738-1 光穂建設株式会社 森本 真也
16713-2024-9006-100-006	西讃土地改良事務所	令和6年12月9日変更契約	下高野地区用水管舗装復旧工事	三豊市豊中町下高野	舗装工事	舗装工(本復旧)L=450m 910m2	令和6年9月30日~令和6年12月13日	11,401,500	11,055,000	10,487,400	県道岡本高瀬線車道部の舗装復旧において、施工期間の短縮を図るため、既設アスファルト舗装の撤去を掘削剥き取りから切削剥き取りに変更した。また、交通誘導警備員の延べ人数を精算変更する。 上記理由により、減額変更を行う。	観音寺市村黒町776-8 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
16713-2024-9039-100-001	西讃土地改良事務所	令和6年12月26日変更契約	仁尾地区新池仮設道路設置工事	三豊市仁尾町仁尾	土木一式工事	仮設道路工 掘削 129m3 盛土 0.2m3	令和6年9月12日~令和7年1月10日	7,282,000	7,128,000	8,759,300	伐木処分量が増加したため、請負金額を増額する。	三豊市仁尾町仁尾乙279-1 株式会社豊根土木建設 豊根 猛志
16713-2024-9209-100-007	西讃土地改良事務所	令和6年12月2日契約	西讃南部地区大野原工区法面保護その3工事	観音寺市大野原町萩原	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 モルタル吹付(t=8cm) 1759m2 舗装工 284箇所	令和6年12月2日~令和7年3月12日	34,437,700	33,550,000	33,550,000		観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 木久保 健吾