

工事番号	契約担当課所	契約日	工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	工期	予定価格(税込み)	契約金額(税込み)	変更後契約金額(税込み)	設計変更の理由	契約業者
14999-2024-9644-100-001	小豆総合事務所 (森林)	令和7年3月6日変更契約	令和6年度No.1 離島振興山地災害重点地域総合対策事業(小部清水原治山ダム工事)	小豆郡土庄町	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 谷止工 415.7m3 仮設工 1式	令和6年8月14日～令和7年3月21日	49,998,300	52,500,800	52,500,800	1. 施工ヤードの整備に伴う土砂及び大型土のうの運搬、令和6年8月29日台風10号で発生した線状降水帯により、損傷した工事用道路1の復旧等の追加施工による増額変更したことによる。	小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
14999-2025-9644-100-001	小豆総合事務所 (森林)	令和7年5月23日契約	令和7年度No.1 離島振興山地災害重点地域総合対策事業(小部清水原治山ダム工事)	小豆郡土庄町	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年5月23日～令和8年2月13日	36,199,900	35,090,000	35,090,000		小豆郡土庄町馬越甲869 三宅建設株式会社 三宅 昭大
14952-2024-9602-100-001	東部林業事務所	令和7年1月15日変更契約	令和6年度No. 1予防治山事業	東かがわ市市川東地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(213. 6m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月22日～令和7年3月7日	27,936,700	27,159,000	27,159,000		東かがわ市水主4670 有限会社開発工務店 大山 トキ子
14952-2024-9602-100-001	東部林業事務所	令和7年2月27日変更契約	令和6年度No. 1予防治山事業	東かがわ市市川東地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(213. 6m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月22日～令和7年3月7日	27,936,700	27,159,000	29,137,900	1. 治山土工の変更は、床掘の結果、岩盤線が当初の想定と異なっていたことによる。 2. 仮設工の増額は、仮設道撤去後の盛土法面を早期に緑化するため、植生シート工を新規計上したことによる。	東かがわ市水主4670 有限会社開発工務店 大山 トキ子
14952-2024-9645-100-003	東部林業事務所	令和7年2月26日契約	令和6年度(補正)No.1流域保全総合治山事業	さぬき市寒川町石田 東字板ノ尾 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(401. 7m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式 附帯工 1式	令和7年3月3日～令和7年11月21日	40,441,500	38,940,000	38,940,000		さぬき市寒川町石田西1030-1 株式会社菊池組 菊池 清二
14952-2024-9602-100-002	東部林業事務所	令和7年3月21日変更契約	令和6年度No. 2予防治山事業	東かがわ市小海字松崎 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(110. 8m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年11月29日～令和7年6月30日	18,964,000	18,645,000	18,645,000		東かがわ市引田2218-7 株式会社池田組 池田 潔一
14952-2024-9645-100-001	東部林業事務所	令和7年3月7日変更契約	令和6年度No. 2-1流域保全総合治山事業	さぬき市寒川町石田 東字越太尾 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(183. 7m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式 積上準備費 1式	令和6年9月10日～令和7年3月31日	22,627,000	22,396,000	22,396,000		さぬき市長尾西1059-3 有限会社池田組 池田 正敏
14952-2024-9645-100-001	東部林業事務所	令和7年3月19日変更契約	令和6年度No. 2-1流域保全総合治山事業	さぬき市寒川町石田 東字越太尾 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(183. 7m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式 積上準備費 1式	令和6年9月10日～令和7年5月30日	22,627,000	22,396,000	22,396,000		さぬき市長尾西1059-3 有限会社池田組 池田 正敏
14952-2024-9645-100-002	東部林業事務所	令和7年3月21日変更契約	令和6年度No. 1-1流域保全総合治山事業	東かがわ市市川股字川西 地内	土木一式工事	治山土工 1式 谷止工 1基 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月10日～令和7年7月31日	33,531,300	32,780,000	32,780,000		東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹
14952-2024-9645-100-001	東部林業事務所	令和7年5月15日変更契約	令和6年度No. 2-1流域保全総合治山事業	さぬき市寒川町石田 東字越太尾 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(183. 7m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式 積上準備費 1式	令和6年9月10日～令和7年5月30日	22,627,000	22,396,000	24,395,800	1)谷止工について、床掘の結果、岩盤線が当初の想定と異なっていたことによる。 2)その他の異同は、現地精査の結果による。 3)上記理由により、請負金額を増とする。	さぬき市長尾西1059-3 有限会社池田組 池田 直人
14952-2025-9601-100-001	東部林業事務所	令和7年5月28日契約	令和7年度No. 1復旧治山事業	東かがわ市東山字薄木 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年6月16日～令和7年12月19日	29,117,000	28,710,000	28,710,000		東かがわ市西山98 株式会社児嶋組 児嶋 泰隆
14952-2024-9602-100-002	東部林業事務所	令和7年6月24日変更契約	令和6年度No. 2予防治山事業	東かがわ市小海字松崎 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(110. 8m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年11月29日～令和7年7月25日	18,964,000	18,645,000	18,645,000		東かがわ市引田2218-7 株式会社池田組 池田 潔一
14952-2025-9602-100-001	東部林業事務所	令和7年6月2日契約	令和7年度No. 3予防治山事業	木田郡三木町大字 鹿庭字三番 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年7月2日～令和7年12月2日	24,800,600	24,420,000	24,420,000		木田郡三木町鹿庭丙2-9 有限会社岡田工業 岡田 豊
14952-2024-9602-100-002	東部林業事務所	令和7年7月18日変更契約	令和6年度No. 2予防治山事業	東かがわ市小海字松崎 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(112. 6m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年11月29日～令和7年7月25日	18,964,000	18,645,000	21,937,300	1) 治山土工について、床掘の結果、岩盤線が当初の想定と異なっていたことによる。 2) その他の異同は、現地精査の結果による。 3) 上記理由により、請負金額を増とする。	東かがわ市引田2218-7 株式会社池田組 池田 潔一
14952-2024-9645-100-002	東部林業事務所	令和7年7月22日変更契約	令和6年度No. 1-1流域保全総合治山事業	東かがわ市市川股字川西 地内	土木一式工事	治山土工 1式 谷止工 1基 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月10日～令和7年7月31日	33,531,300	32,780,000	43,030,900	1)谷止工について、床掘の結果、岩盤線が当初の想定と異なっていたことによる。 2)香川県工事請負契約約款第25条第5項及び同条第6項に基づく請負代金額の変更の請求があったことによる。 3)上記理由により、請負金額を増とする。	東かがわ市吉田658-1 大字建設株式会社 大字 徹

14952-2025-9602-100-003	東部林業事務所	令和7年7月4日契約	令和7年度No. 1予防治山事業	東かがわ市市川東地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年7月4日～令和8年2月16日	53,966,000	53,416,000	53,416,000		東かがわ市水主4748-1 株式会社山西組 大山 章博
14952-2025-9642-100-001	東部林業事務所	令和7年8月4日契約	令和7年度No. 1緊急予防治山事業	高松市塩江町安原下第2号字戸石川東地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年8月4日～令和8年3月10日	58,523,300	56,760,000	56,760,000		高松市塩江町安原下第1号1419-2 株式会社大栄建設 藤澤 一成
14952-2025-9636-100-002	東部林業事務所	令和7年9月5日契約	令和6年度(補正)No. 1森林荒廃地緊急整備事業	木田郡三木町大字奥山字津柳中 地内	土木一式工事	治山土工 1式 山腹基礎工 1式	令和7年9月5日～令和7年12月26日	6,649,500	6,490,000	6,490,000		木田郡三木町水上2841-1 有限会社伸正建設 藤川 国伸
14952-2024-9645-100-003	東部林業事務所	令和7年11月13日変更契約	令和6年度(補正)No.1流域保全総合治山事業	さぬき市寒川町石田東字板ノ尾 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 谷止工(401.7m3) 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式 附帯工 1式	令和7年3月3日～令和7年11月21日	40,441,500	38,940,000	41,000,300	1) 治山土工について、床掘の結果、岩盤線が当初の想定と異なっていたことによる。 2) その他の異同は、現地精査の結果による。 3) 上記理由により、請負金額を増とする。	さぬき市寒川町石田西1030-1 株式会社菊池組 菊池 清二
14952-2025-9602-100-001	東部林業事務所	令和7年11月26日変更契約	令和7年度No. 3予防治山事業	木田郡三木町大字鹿庭字三番 地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 1式 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年7月2日～令和8年3月27日	24,800,600	24,420,000	24,420,000		木田郡三木町鹿庭丙2-9 有限会社岡田工業 岡田 豊
14953-2024-9621-100-003	西部林業事務所	令和7年1月23日契約	令和5年度(補正)林道琴南財田4-2号線改良工事	仲多度郡まんのう町山脇字川南下地内	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式	令和7年1月23日～令和7年3月17日	3,314,300	3,245,000	3,245,000		観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 大久保 健吾
14953-2023-9642-100-001	西部林業事務所	令和7年2月12日変更契約	令和5年度(補正)No.1緊急予防治山事業	三豊市詫間町大浜字艾地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 366.3m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年4月22日～令和7年3月14日	37,328,500	35,805,000	35,805,000		観音寺市植田町1011 倉田建設株式会社 倉田 奨
14953-2024-9601-100-001	西部林業事務所	令和7年2月6日変更契約	令和6年度No.1復旧治山事業	仲多度郡まんのう町塩入字中川原地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 155.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月19日～令和7年3月10日	19,313,800	17,314,000	17,314,000		仲多度郡まんのう町中通194 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
14953-2024-9621-100-002	西部林業事務所	令和7年2月27日変更契約	令和6年度林道琴南財田4-1号線改良工事	仲多度郡まんのう町七箇字多治川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 林道土工 1式	令和6年12月26日～令和7年3月5日	4,852,100	4,708,000	4,929,100	1. 降雨等による切土法面の侵食を防ぐため、施工面積を増加したことによる。 2. 上記の理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	高松市鶴市町2004-23 湯浅工業株式会社 湯浅 克宏
14953-2023-9642-100-001	西部林業事務所	令和7年3月6日変更契約	令和5年度(補正)No.1緊急予防治山事業	三豊市詫間町大浜字艾地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 366.3m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年4月22日～令和7年3月14日	37,328,500	35,805,000	56,466,300	1. 工事中の降雨により切土法面が崩落しコンクリート吹付工を追加したことによる。 2. その他の異同は、現地再精査の結果による 3. 上記理由により、請負金額を増とする。	観音寺市植田町1011 倉田建設株式会社 倉田 奨
14953-2024-9601-100-001	西部林業事務所	令和7年3月5日変更契約	令和6年度No.1復旧治山事業	仲多度郡まんのう町塩入字中川原地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 155.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月19日～令和7年3月10日	19,313,800	17,314,000	19,226,900	1. 谷止工について、測量設計成果から地山線の変状が認められたため、堤体の構造変更をしたことによる。 2. その他の異同は、現地再精査の結果による。 3. 上記理由により、請負金額を増とする。	仲多度郡まんのう町中通194 大西建設株式会社 衣斐 恵美子
14953-2024-9602-100-001	西部林業事務所	令和7年3月24日変更契約	令和6年度No.5予防治山事業	善通寺市吉原町字火上山地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 288.6m3 No.2谷止工 314.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月12日～令和7年6月16日	59,405,500	57,750,000	57,750,000		善通寺市櫛梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
14953-2024-9602-100-001	西部林業事務所	令和7年3月10日変更契約	令和6年度No.5予防治山事業	善通寺市吉原町字火上山地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 288.6m3 No.2谷止工 314.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月12日～令和7年3月31日	59,405,500	57,750,000	57,750,000		善通寺市櫛梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
14953-2024-9602-100-002	西部林業事務所	令和7年3月21日変更契約	令和6年度No.6予防治山事業	仲多度郡まんのう町造田字三野谷地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 152.4m3 No.2谷止工 369.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月11日～令和7年6月30日	52,978,200	51,920,000	51,920,000		丸亀市土器町北1-54-2 四国土建株式会社 大島 克敏
14953-2024-9602-100-003	西部林業事務所	令和7年3月5日変更契約	令和6年度No.7予防治山事業	仲多度郡まんのう町川東字前の川地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 264.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月9日～令和7年3月31日	34,604,900	34,540,000	34,540,000		丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫
14953-2024-9602-100-003	西部林業事務所	令和7年3月24日変更契約	令和6年度No.7予防治山事業	仲多度郡まんのう町川東字前の川地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 264.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月9日～令和7年6月30日	34,604,900	34,540,000	34,540,000		丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫

14953-2024-9621-100-001	西部林業事務所	令和7年3月5日変更契約	令和5年度(補正)林道琴南財田1号線林業作業用施設設置工事	仲多度郡まんのう町中通字皆野地内	土木一式工事	林道土工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	令和6年12月19日～令和7年3月17日	8,210,400	7,553,700	7,553,700		仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
14953-2024-9621-100-001	西部林業事務所	令和7年3月11日変更契約	令和5年度(補正)林道琴南財田1号線林業作業用施設設置工事	仲多度郡まんのう町中通字皆野地内	土木一式工事	林道土工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	令和6年12月19日～令和7年3月17日	8,210,400	7,553,700	8,200,500	1. 施工延長の増加を図るため、土工量を増加したことによる。 2. その他の異同は、現地再精査の結果による。 3. 上記の理由により、請負金額を増とする。	仲多度郡まんのう町公文14-1 新誠工業株式会社 林 愛
14953-2024-9621-100-003	西部林業事務所	令和7年3月11日変更契約	令和5年度(補正)林道琴南財田4-2号線改良工事	仲多度郡まんのう町山脇字川南地下地内	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式	令和7年1月23日～令和7年3月17日	3,314,300	3,245,000	3,476,000		観音寺市瀬戸町2-14-16 株式会社総合開発 大久保 健吾
14953-2024-9626-100-001	西部林業事務所	令和7年3月21日変更契約	令和6年度林道琴南財田2-1号線開設工事(第1工区)	仲多度郡まんのう町造田字新官林地内	土木一式工事	林道土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式	令和6年7月11日～令和7年5月30日	61,229,300	59,994,000	59,994,000		丸亀市土器町北1-54-2 四国土建株式会社 大島 克敏
14953-2024-9626-100-003	西部林業事務所	令和7年3月19日変更契約	令和6年度林道琴南財田4-2号線開設工事	仲多度郡まんのう町山脇字川南地下地内	土木一式工事	林道土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式	令和6年11月28日～令和7年7月31日	53,311,500	53,240,000	53,240,000		丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫
14953-2024-9642-100-001	西部林業事務所	令和7年3月24日変更契約	令和6年度No.1緊急予防治山事業	三豊市詫間町香田字上和田内地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 281.6m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月8日～令和7年6月30日	31,315,900	30,360,000	30,360,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
14953-2024-9642-100-001	西部林業事務所	令和7年3月5日変更契約	令和6年度No.1緊急予防治山事業	三豊市詫間町香田字上和田内地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 281.6m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月8日～令和7年3月31日	31,315,900	30,360,000	30,360,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
14953-2024-9626-100-001	西部林業事務所	令和7年5月26日変更契約	令和6年度林道琴南財田2-1号線開設工事(第1工区)	仲多度郡まんのう町造田字新官林地内	土木一式工事	林道土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式	令和6年7月11日～令和7年5月30日	61,229,300	59,994,000	71,850,900	1 林道開設の進捗を図るため、開設区間を延長したことによる。 2 その他の数量の異動は、現地精査の結果による。 3 上記理由により、請負金額を増とする。	丸亀市土器町北1-54-2 四国土建株式会社 大島 克敏
14953-2024-9602-100-001	西部林業事務所	令和7年6月11日変更契約	令和6年度No.5予防治山事業	普通寺市吉原町字火上山地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 288.6m3 No.2谷止工 314.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月12日～令和7年7月16日	59,405,500	57,750,000	57,750,000		普通寺市櫛梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
14953-2024-9602-100-002	西部林業事務所	令和7年6月24日変更契約	令和6年度No.6予防治山事業	仲多度郡まんのう町造田字三野谷地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 152.4m3 No.2谷止工 369.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月11日～令和7年6月30日	52,978,200	51,920,000	60,183,200	1 本工事は、ICT活用工事(受注者希望型)であり、受注者よりICT技術活用の申し出があったことから、ICT施工に係る必要経費を新規計上する。 2 その他の異同は、現地再精査の結果による。 3 上記の理由により、請負金額を増とする。	丸亀市土器町北1-54-2 四国土建株式会社 大島 克敏
14953-2024-9602-100-003	西部林業事務所	令和7年6月20日変更契約	令和6年度No.7予防治山事業	仲多度郡まんのう町川東字前の川地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 264.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月9日～令和7年7月18日	34,604,900	34,540,000	34,540,000		丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫
14953-2024-9642-100-001	西部林業事務所	令和7年6月24日変更契約	令和6年度No.1緊急予防治山事業	三豊市詫間町香田字上和田内地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 281.6m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月8日～令和7年6月30日	31,315,900	30,360,000	33,570,900	1 治山土工の変更は、床掘の結果、岩盤線が当初の想定と異なっていたことによる。 2 その他の異同は、現地再精査の結果による。 3 上記の理由により、請負金額を増とする。	三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
14953-2024-9602-100-001	西部林業事務所	令和7年7月14日変更契約	令和6年度No.5予防治山事業	普通寺市吉原町字火上山地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 288.6m3 No.2谷止工 314.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月12日～令和7年7月25日	59,405,500	57,750,000	57,750,000		普通寺市櫛梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
14953-2024-9602-100-001	西部林業事務所	令和7年7月23日変更契約	令和6年度No.5予防治山事業	普通寺市吉原町字火上山地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 288.6m3 No.2谷止工 314.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年7月12日～令和7年7月25日	59,405,500	57,750,000	62,161,000	1、現地の地形等に合わせ早期緑化を図るため、植生工の施工面積を増加する。 2、その他の異同は、現地再精査の結果による。 3、上記の理由により、請負金額を増とする。	普通寺市櫛梨町500-1 大企建設株式会社 白川 等
14953-2024-9602-100-003	西部林業事務所	令和7年7月10日変更契約	令和6年度No.7予防治山事業	仲多度郡まんのう町川東字前の川地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 264.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月9日～令和7年7月31日	34,604,900	34,540,000	34,540,000		丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫
14953-2024-9602-100-003	西部林業事務所	令和7年7月28日変更契約	令和6年度No.7予防治山事業	仲多度郡まんのう町川東字前の川地内	土木一式工事	治山土工 1式 治山ダム工 264.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和6年10月9日～令和7年7月31日	34,604,900	34,540,000	39,651,700	1、現場内での埋戻しができない土砂について、土砂の搬出処分を追加したことによる。 2、その他の異同は、現地再精査の結果による。 3、上記の理由により、請負金額を増とする。	丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫
14953-2024-9626-100-003	西部林業事務所	令和7年7月24日変更契約	令和6年度林道琴南財田4-2号線開設工事	仲多度郡まんのう町山脇字川南地下地内	土木一式工事	林道土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式	令和6年11月28日～令和7年10月31日	53,311,500	53,240,000	53,240,000		丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫

14953-2025-9626-100-001	西部林業事務所	令和7年7月31日契約	令和7年度林道琴南財田2-1号線開設工事(第1工区)	仲多度郡まんのう町 造田字西谷地内	土木一式工事	林道土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式	令和7年7月31日～令和8年3月25日	85,948,500	84,150,000	84,150,000		丸亀市土器町北1-54-2 四国土建株式会社 大島 克敏
14953-2025-9642-100-001	西部林業事務所	令和7年7月31日契約	令和7年度No.2緊急予防治山事業	三豊市詫間町大浜 字艾地内	土木一式工事	治山土工 1式 谷止工 407.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年7月31日～令和8年3月16日	62,671,400	60,060,000	60,060,000		三豊市豊中町笠田竹田923-1 有限会社豊誠建設 森 幾代
14953-2025-9602-100-001	西部林業事務所	令和7年9月1日契約	令和7年度No.5予防治山事業	仲多度郡まんのう町 造田字三野谷地内	土木一式工事	治山土工 1式 No.1谷止工 185.9m3 No.2谷止工 178.9m3 No.3谷止工 149.5m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年9月1日～令和8年3月25日	66,752,400	65,417,000	65,417,000		丸亀市土器町北1-54-2 四国土建株式会社 大島 克敏
14953-2025-9642-100-002	西部林業事務所	令和7年9月19日契約	令和7年度No.3緊急予防治山事業	三豊市詫間町香田 字上和田内地内	土木一式工事	治山土工 1式 谷止工 189.7m3 溪間工付属物設置工 1式 仮設工 1式	令和7年9月19日～令和8年2月27日	24,974,400	23,980,000	23,980,000		三豊市詫間町詫間5614-2 株式会社岸本組 岸本 洋季
14953-2024-9626-100-003	西部林業事務所	令和7年10月30日変更契約	令和6年度林道琴南財田4-2号線開設工事	仲多度郡まんのう町 山脇字川南地下地内	土木一式工事	林道土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式	令和6年11月28日～令和7年11月17日	53,311,500	53,240,000	53,240,000		丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫
14953-2025-9621-100-002	西部林業事務所	令和7年10月23日契約	令和6年度(補正)林道琴南財田1号線林業作業用施設設置工事	仲多度郡まんのう町 中通字皆野地内	土木一式工事	林道土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式	令和7年10月23日～令和8年2月27日	6,655,000	6,322,800	6,322,800		仲多度郡まんのう町吉野1110-8 竹内建設株式会社 竹内 大介
14953-2024-9626-100-003	西部林業事務所	令和7年11月13日変更契約	令和6年度林道琴南財田4-2号線開設工事	仲多度郡まんのう町 山脇字川南地下地内	土木一式工事	林道土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式	令和6年11月28日～令和7年11月25日	53,311,500	53,240,000	72,760,600	1 林道開設の進捗を図るため、法面保護工の施工面積を増加したことによる。 2 その他数量の異同は、現地再精査の結果による。 3 上記の理由により、工事請負金額を増額するとともに、工期を延長する。	丸亀市川西町北408-1 株式会社協和土建 松永 雪夫